



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"

[www.jahu.sp.gov.br](http://www.jahu.sp.gov.br)

## Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico Cronograma


Obra: Instalação de Piso Elevado na Sala do Servidor do Departamento de Tecnologia da Informação da Prefeitura


Local: Rua Paissandu, n.º 444, Centro, Jahu/SP - Prefeitura Municipal de Jahu/SP

Jahu/SP, 11 de setembro de 2024

Item	Descrição	Valor em R\$	Primeiro Mês		Segundo Mês	
			%	R\$	%	R\$
1.	Placa de Obra	R\$ 726,54	100,00%	R\$ 726,54		R\$ -
2.	Extensão da Rede	R\$ 2.463,51	100,00%	R\$ 2.463,51		R\$ -
3.	Retirada do Servidor e Religação do Equipamento	R\$ 1.426,68	100,00%	R\$ 1.426,68		R\$ -
4.	Piso Elevado	R\$ 18.910,87	100,00%	R\$ 18.910,87		R\$ -
5.	Revestimento Vinílico Antiestática	R\$ 10.401,45		R\$ -	100,00%	R\$ 10.401,45
6.	Reinstalação do Servidor na Sala do Servidor	R\$ 1.426,68		R\$ -	100,00%	R\$ 1.426,68
7.	Materiais Elétricos	R\$ 6.825,04		R\$ -	100,00%	R\$ 6.825,04
8.	Linha Refrigerante - Ar-Condicionado - Área da Recepção	R\$ 3.588,69		R\$ -	100,00%	R\$ 3.588,69
9.	Linha Refrigerante - Remanejamento do Ar-Condicionado - Área da Manutenção	R\$ 3.179,94		R\$ -	100,00%	R\$ 3.179,94
10.	Serviços Complementares	R\$ 9.608,86		R\$ -	100,00%	R\$ 9.608,86
Total do Mês			40,18%	R\$ 23.527,60	59,82%	R\$ 35.030,66
Total Anualizado			40,18%	R\$ 23.527,60	100,00%	R\$ 58.558,26

Serão feitos apenas dois pagamentos, conforme descrito neste cronograma, favor não solicitar medições fora das premissas aqui expostas. Não serão pagos itens cuja execução for inferior a 100%.

  
Tiago Capobianco Morando  
Engenheiro Civil I

  
Rafael Pavan  
Engenheiro Eletricista I