



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"  
Rua Paissandu, 444 – Centro – Jahu – SP  
Telefone: (14) 3602-1803  
[www.jau.sp.gov.br](http://www.jau.sp.gov.br)

Obra: REVITALIZAÇÃO DA PISTA DE SKATE DO KARTÓDROMO MUNICIPAL  
Local: AV. DR.QUINZINHO, S/Nº Jahu/SP  
Jahu/SP, 15 de Julho de 2024

Item	Descrição	Valor em R\$	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		5º Mês		6º Mês	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.	<b>APOIO</b>	R\$ 26.488,98	26,85%	R\$ 7.112,29	14,63%	R\$ 3.875,34	14,63%	R\$ 3.875,34	14,63%	R\$ 3.875,34	14,63%	R\$ 3.875,34	14,63%	R\$ 3.875,34
2.	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	R\$ 20.511,05	100,00%	R\$ 20.511,05		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
3.	<b>PLATAFORMA BASE/ OBSTÁCULOS</b>	R\$ 72.244,38		R\$ -	100,00%	R\$ 72.244,38		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
4.	<b>OBSTÁCULOS LATERAIS</b>	R\$ 33.079,80		R\$ -	100,00%	R\$ 33.079,80		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
5.	<b>PISO DA PISTA</b>	R\$ 49.364,64		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 49.364,64		R\$ -		R\$ -		R\$ -
6.	<b>RESTAURAÇÃO DAS RAMPAS</b>	R\$ 9.000,70		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 9.000,70		R\$ -		R\$ -		R\$ -
7.	<b>PINTURA E APLICAÇÃO DE RESINA</b>	R\$ 24.804,88		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 24.804,88
8.	<b>PASSEIO – ESCADA E RAMPA DE ACESSO</b>	R\$ 21.698,34		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 21.698,34		R\$ -
9.	<b>ARQUIBANCADA</b>	R\$ 15.903,79		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 15.903,79		R\$ -
10.	<b>PRAÇA – ENTORNO DA PISTA</b>	R\$ 76.020,66		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 76.020,66		R\$ -		R\$ -
11.	<b>FLOREIRAS DA PRAÇA</b>	R\$ 24.931,48		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 24.931,48		R\$ -		R\$ -
12.	<b>GUARDA-CORPO DA PISTA</b>	R\$ 60.782,42		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 60.782,42		R\$ -		R\$ -		R\$ -
13.	<b>GUARDA-CORPO DA ARQUIBANCADA</b>	R\$ 12.431,89		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 12.431,89		R\$ -
14.	<b>GUARDA-CORPO – ESCADA E RAMPA</b>	R\$ 31.910,08		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 31.910,08		R\$ -
15.	<b>PINTURA DE GUARDA-CORPO, CORRIMÃOS E CANTONEIRAS</b>	R\$ 9.752,91		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 9.752,91
16.	<b>PINTURA DE GUARDA-CORPO, CORRIMÃOS E CANTONEIRAS</b>	R\$ 8.778,96		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 8.778,96
<b>Total do Mês</b>			<b>5,55%</b>	<b>R\$ 27.623,34</b>	<b>21,94%</b>	<b>R\$ 109.199,52</b>	<b>24,72%</b>	<b>R\$ 123.023,10</b>	<b>21,06%</b>	<b>R\$ 104.827,48</b>	<b>17,24%</b>	<b>R\$ 85.819,44</b>	<b>9,49%</b>	<b>R\$ 47.212,09</b>
<b>Total Acumulado</b>			<b>5,55%</b>	<b>R\$ 27.623,34</b>	<b>27,49%</b>	<b>R\$ 136.822,86</b>	<b>52,21%</b>	<b>R\$ 259.845,96</b>	<b>73,27%</b>	<b>R\$ 364.673,43</b>	<b>90,51%</b>	<b>R\$ 450.492,87</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 497.704,96</b>

Edmar Bessi Colafati  
Arquiteto e Urbanista